



NTNU	Arbeidstillatelse ved varmt arbeid	Utarbeidet av	Nummer	Dato	
		Tekn. avd.	HMSRV-2901	24.09.2018	
HMS		Godkjent av	Side	Erstatter	
		Rektor	1 av 1	30.08.2013	

Oppdragsgiver:		Utførende firma/person:	
Enhet:		Adresse:	
Telefon:		Telefon:	
Epost:		Epost:	
Beskrivelse av type arbeid (gass, åpen ild, elektrisk, annet):			
Arbeidssted/bygning:	Etasje:	Rom:	
Dato fra – til:	Arbeidet begynner kl.:	Arbeidet avsluttes kl.:	
Utkobling av brannmeldere nr.:			
Aktivitet	JA	NEI	
De som skal utføre arbeidet har sertifikat for utførelse av varme arbeider			
Risikovurdering er gjennomført			
Andre ansatte og studenter i nærliggende områder er informert om arbeidet			
Vurdering av brann- og eksplosjonsfare er gjennomført			
Tiltak for å hindre brann i bygningsdeler eller røropplegg er gjennomført			
Tiltak for å hindre brann eller eksplosjon i gassflasker og gassutstyr er gjennomført			
Brannmeldere må kobles ut. Hvis JA, gi beskjed til bygningsvaktmester			
Brannvakt er nødvendig. Hvis JA, hvem (navn/firma):			
Tiltak mot stråling, elektrisk spenning, sprut m.v. er planlagt			
Arbeidssted og nærmeste omgivelser er rengjort for støv og avfall			
Åpninger i gulv, vegger og tak er tettet			
Godkjent slokkeutstyr er tilgjengelig i umiddelbar nærhet av arbeidsstedet			
Hensiktsmessig personlig verneutstyr i god og forsvarlig stand er tilgjengelig for alle arbeidstakere			
Innretninger og utstyr som benyttes for varmt arbeid er vedlikeholdt og kontrollert			
Ventilasjon og avsug er tilpasset og tilstrekkelig for å fjerne forurensninger ved arbeidsstedet			
To rømningsveier er tilgjengelig og fri for blokkeringer			
Tillatelse til varmt arbeid er gitt			
Oppdragsgiver:		Dato:	