NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
22.04.2015
Saksansvarlig: Frank Arntsen
Saksbehandler: Lindis Burheim **O-sak 11/15**

N O T A T

Til: Styret
Fra: Rektor
Om: Status KS1 framtidig lokalisering av campus NTNU og Ocean Space Centre.

Bakgrunn

I denne saken vil Rektor orientere om status og planer for videre arbeid med KS1-prosessen ekstern kvalitetssikring av Konseptvalgutredning (KVU) for framtidig lokalisering av campus for NTNU og tilsvarende status og planer for videre arbeid med Ocean Space Centre.

KS1-prosessen – Kvalitetssikring av KVU for framtidig lokalisering av campus NTNU

Arbeidet med KS1 ekstern kvalitetssikring er nå tatt opp etter at Kunnskapsdepartementet (KD) oversendte KD og NTNUs tilleggsutredninger til ekstern kvalitetssikrer, Metier/Møreforskning 4. mars 2015. NTNU og Kunnskapsdepartementet har i tillegg hatt muntlig gjennomgang av utredningene i møte med Metier. I dette møtet redegjorde også HiST for sin campusstrategi og sammenhengen med ny campusløsning for NTNU. Metier har i tillegg gjennomført intervjuer med Rektor, HiST og noen bidragsytere til de foreliggende tilleggsutredningene.

Prosessen med ekstern kvalitetssikring går nå videre med noe planlagt involvering av NTNU underveis. Ferdig rapport fra Metier/Møreforskning med anbefaling om valg av konsept og veien videre vil foreligge 15. august 2015.

Ocean Space Centre

Arbeidet med Ocean Space Centre er for tiden knyttet til følgende fire hovedaktiviteter: ESA-notifisering, framtidig eierskap, forprosjekt/mulighetsstudie og gevinstrealisering/utviklingsprosjekt. Arbeidet ledes av prosjektleder i Nærings- og Fiskeridepartementet der det er opprettet en styringsgruppe og planlagt opprettet en referansegruppe med deltagelse fra NTNU. Styringsgruppen består av representanter fra ulike departement blant annet Kunnskapsdepartementet i tillegg til en ekstern representant.

<u>ESA-notifisering</u>
En statlig bevilgning til bygging av Ocean Space Centre for en virksomhet tilsvarende MARINTEKs faller inn under regelverket om statsstøtte. Det betyr at den norske stat ikke uten videre kan bevilge penger til bygging av MARINTEKs andel av Ocean Space Centre. ESA som er EFTAs

overvåkingsprogram for EØS-avtalen, må godkjenne denne statlig bevilgningen. Godkjennings-prosessen går over flere år og benevnes som ESA-notifisering.
Søknad om notifisering av bevilgningen til MARINTEKs andel av Ocean Space Centre ble oversendt til ESA fra Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) februar 2015. Fra søknad ble sendt må en påregne inntil to års behandlingstid. NFD har nå mottatt spørsmål om ytterligere informasjon og behov for noen avklaringer knyttet til søknaden. Dette er forutsatt besvart i møte med ESA og skriftlig.

Framtidig eierskap og drift i Ocean Space Centre
Nærings- og Fiskeridepartementet har bedt MARINTEK, SINTEF, Statsbygg og NTNU om egne vurderinger av framtidig eierskap og drift av det ferdige Ocean Space Centre. NTNU har sendt over sin redegjørelse der en har vurdert fire ulike modeller for eierskap. Alle modellene er vurdert ut fra juridiske, økonomiske, faglige og andre forhold.

- Modell 1 - NTNU eier hele bygningsmassen slik det er i dag,
- Modell 2 - Delt eierskap mellom NTNU og MARINTEK der NTNU eier den delen av bygningsmassen der NTNU er hovedbruker. MARINTEK eier den delen av bygningsmassen der de er hovedbruker.
- Modell 3 – Delt eierskap med Statsbygg der NTNU eier bygningsmassen der NTNU er hovedbruker. Statsbygg eier bygningsmassen der MARINTEK er hovedbruker.
- Modell 4 – Statsbygg eier alt.

I utredningen har NTNU konkludert med at fra et faglig og økonomisk ståsted vil NTNUs foretrukne løsning være delt eierskap mellom MARINTEK og NTNU. Modellen må imidlertid sikre at senteret tilføres økonomiske ressurser som sørger for at langsiktig verdibevarende vedlikehold av infrastrukturen ivaretas. Dersom det er forhold i regelverk eller andre rammebetingelser som gjør at modellen ikke lar seg gjennomføre, er NTNUs foretrukne modell at NTNU eier alt. Dette under forutsetning av at NTNU får økonomiske rammer, på kort og lang sikt, til å ta eierskapsrisikoen.

Arbeidet med vurdering av framtidig organisering av eierskap og drift fortsetter i regi av NFD. Kunnskapsdepartementet holdes orientert. NTNU har informert om at endelig valg av løsning fordrer godkjennelse av NTNUs styre og Kunnskapsdepartementet.

Forprosjekt
Ekstern kvalitetssikring KS1for Ocean Space Centre ble avsluttet uten at en gjorde et endelig valg av konsept. Dette hovedsakelig fordi ekstern kvalitetssikrer kom opp med forslag til et nytt konsept, D-Fleks. Dette var ikke utviklet tilsvarende som de øvrige konseptene. Det ble derfor valgt å ha med to konsept videre i forprosjektfasen, D-Fleks og konsept 0+. Dette siste er en rehabilitering av dagens anlegg. D-Fleks konseptet skulle optimaliseres og utvikles videre fram mot et gitt beslutningspunkt i forprosjektfasen for endelig valg av konsept.
Forprosjektfasen for Ocean Space Centre er derfor startet med en mulighetsstudie knyttet til D-fleks konseptet. Nærings- og Fiskeridepartementet har engasjert Statsbygg til å lede mulighetsstudien der en vurderer et element i konsept D-fleks. Dette er et sentralt og komplisert element der løsning og funksjonalitet vil bli analysert og kostnadsberegnet. Konklusjon av mulighetsstudien vil foreligge i august 2015.

Gevinstrealisering

Som en del av KS1 for Ocean Space Centre ble det utarbeidet gevinstrealiseringsplaner på et overordnet nivå. En gevinstrealiseringsplan skisserer en strategi for hvordan en skal sikre maksimal nytte av investeringene. For NTNU handler dette om å oppnå gevinster som:

- Økt kvalitet og attraktivitet
- Høyere nivå på grunnforskning
- Økt kvalitet og kapasitet på MSc- og PhD-utdanningen
- Attraktive laboratorier for studenter og vitenskaplige ansatte
- Økt mobilitet av forskere og studenter.

Styringsgruppen og Nærings- og Fiskeridepartementet ønsker en videreføring av dette arbeidet. Organisering av arbeidet blir diskutert med NFD og MARINTEK i møte i slutten av april.